

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về dự án Thủy lợi Phước Hòa tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch các dự án ODA trong 9 tháng đầu năm 2012

Ngày 12/10/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2012 ở dự án Thủy lợi Phước Hòa. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Tham dự phiên họp có: (i) Lãnh đạo và chuyên viên các cục, vụ của Bộ: Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Hợp tác Quốc tế, Quản lý XDCT; (ii) Lãnh đạo chuyên viên của Chủ dự án (Ban 9), các chủ đầu tư, Ban QLDA của các tỉnh: Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương.

Sau khi nghe Chủ dự án, các chủ đầu tư (CĐT) báo cáo tình hình thực hiện, các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, những đề xuất, kiến nghị của Cục Quản lý XDCT và Vụ Kế hoạch, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận như sau:

1. Mặc dù tiến độ chung của Dự án còn chậm (đến nay chưa bắt kịp tiến độ quy định, chậm bình quân 2-3 tháng), nhưng do có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ, các cục, vụ liên quan và sự nỗ lực của các chủ đầu tư, tiến độ thực hiện Dự án có tiến triển tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, do thời hạn đóng khoản vay vốn ADB (30/4/2014) còn lại quá ngắn, nên các đơn vị cần phải quan tâm đặc biệt để thúc đẩy tiến độ nhanh hơn.

2. Về vốn kế hoạch và công tác giải ngân:

- Vốn nước ngoài (ADB+AFD): việc giải ngân vốn ADB (phần hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB)) vừa qua còn chậm do phải thực hiện theo quy định trần tài khoản cấp 2 (500.000 USD). Đến nay, Nhà tài trợ đã có quy định mới nhằm tháo gỡ khó khăn này (tại Biên bản ghi nhớ của Đoàn Giám sát đặc biệt đợt 2 từ ngày 11/9/2012), Ban 9 và các chủ đầu tư phối hợp triển khai thực hiện ngay;

- Vốn đối ứng: Sau khi Dự án được ứng trước vốn 2013 là 442 tỷ và Ban QLDA đền bù GPMB Huyện Củ Chi báo cáo dư vốn khoảng 100 tỷ, đã đủ vốn cho đền bù, GPMB đạt điểm trong năm 2012.

- Yêu cầu Ban 9 rà soát trình Bộ và ADB giải quyết gấp kế hoạch điều hòa vốn đối ứng và vốn nước ngoài để kịp trả tiền theo tiến độ.

3. Công tác bồi thường, GPMB:

- Đến nay, các vướng mắc về vốn, giải ngân đã cơ bản được giải quyết, đề nghị các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban 9, BVI và các địa phương để thực hiện đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, hoàn thành các công việc để đảm bảo đủ điều kiện cho các gói thầu xây lắp khởi công đúng tiến độ;

- Riêng phần lòng hồ: Cục Quản lý XDCT chỉ đạo Ban 9 và các đơn vị trong tháng 10-2012 tổ chức cuộc họp chuyên đề để xác định chính xác cao trình

phải bồi thường, GPMB theo các quy định hiện hành của Chính Phủ để có phương án giải quyết cụ thể, trong đó cần xem xét kỹ ảnh hưởng của việc xả lũ từ các hồ chứa phía thượng nguồn (mời Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Phước Hòa – Dầu Tiếng cùng tham gia); Báo cáo Bộ trưởng nắm để giải quyết kịp thời.

4. Về thực hiện các chương trình hỗ trợ xã hội (OSDP):

Ban QLDA tỉnh Bình Dương; phối hợp Ban 9 rà soát trình Bộ bổ sung vốn kế hoạch 2012 và cho thanh toán vốn tạm ứng cho các chương trình hỗ trợ xã hội phù hợp với cơ chế quản lý chi phí của dự án sử dụng vốn ODA. Chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh và Nhà tài trợ (qua Ban 9) xin không sử dụng khoản 1,5 tỷ đồng (vốn AFD) hỗ trợ giêng nước cho các hộ dân khu tái định cư.

5. Tình hình đấu thầu và chuẩn bị khởi công xây lắp:

- Đến nay: (i) Ban QLDA tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt tiến độ đấu thầu, hiện đã trao hợp đồng 4/4 gói thầu xây lắp; (ii) Ban 9 đã trình kết quả đấu thầu gói Kênh chính Đức Hòa từ 04/9/2012 nhưng đến nay việc xem xét của ADB chưa xong; (iii) Long An đã trình ADB kết quả đấu thầu 3/10 gói, 7 gói còn lại sẽ thông báo mời thầu vào ngày 10/10/2012;

- Ban 9 tăng cường liên hệ, đề nghị Nhà tài trợ đẩy nhanh tiến độ xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu, hồ sơ cập nhật tái định cư; Nếu cần thiết báo cáo Bộ qua Vụ Hợp tác Quốc tế để có ý kiến với ADB thúc đẩy tiến độ thông qua các hồ sơ.

- Dự án vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Bộ giao Cục Quản lý XDCT duy trì hợp giao Ban, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và thực hiện tốt công tác chuẩn bị khởi công để đảm bảo hoàn thành tiến độ giải ngân vốn nước ngoài năm 2012 (trao thầu 60 triệu USD, giải ngân 30 triệu USD).

6. Tình hình cập nhật điều chỉnh dự án: Cục Quản lý XDCT chỉ đạo Ban 9 và các đơn vị khẩn trương cập nhật, tập hợp hoàn chỉnh số liệu để trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án (gộp chung cả 02 giai đoạn thành dự án Thủy lợi Phước Hòa, có Khu tưới Thái Mỹ) trước 30/10/2012.

Trên đây là các ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về Dự án Thủy lợi Phước Hòa, Bộ thông báo để các đơn vị thực hiện./.

Nơi gửi:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự hợp;
- UBND tỉnh và sở NN & PTNT các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tp. HCM;
- Lưu VT, PC, QLXDCT (HN, B2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XDCT
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Trần Duy Tiến
Trần Duy Tiến