

Số : 34 /TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Phước về tình hình triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước

Ngày 19/01/2008, tại Văn phòng Sở GTVT Bình Phước, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước về tình hình triển khai dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước.

Thành phần buổi làm việc bao gồm:

- Tỉnh Bình Phước: Đồng chí Bùi Văn Danh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Ban, ngành tham mưu.
- Bộ Giao thông vận tải: Đại diện của Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh,
- Cùng tham gia có Công ty tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDI.S), Tư vấn giám sát - Công ty QCI và các đơn vị thi công các gói thầu thuộc đoạn qua thị xã Đồng Xoài.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo tình hình thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, các tồn tại, vướng mắc; ý kiến của các thành viên dự họp, Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trao đổi và thống nhất kết luận như sau:

#### 1. Đoạn qua thị xã Đồng Xoài:

##### 1.1. Về công tác GPMB:

- Hiện nay 2/2 gói thầu đã triển khai thi công, để đảm bảo tiến độ thi công của các gói thầu đề nghị UBND tỉnh Bình Phước quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành liên quan hoàn thành công tác GPMB trước ngày 31/3/2008. Đồng thời, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các hộ dân cố tình gây cản trở trong quá trình thi công.

- Yêu cầu tư vấn thiết kế TEDI.S khẩn trương kiểm tra, khẳng định và bàn giao mốc GPMB chính thức cho địa phương để tiến hành kiểm đếm, đền bù. Hoàn thành trước 31/01/2008.

- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hội đồng đền bù và GPMB của địa phương trong quá trình thực hiện. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt phương án đền bù của tỉnh, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phải khẩn trương hoàn tất thủ tục chuyển tiền, Hội đồng đền bù và GPMB kịp thời tiến hành chi trả cho dân.

### 1.2. Về công tác triển khai xây dựng: Yêu cầu các đơn vị:

- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh: Đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu.

- Các nhà thầu: Nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy trình, quy định về kỹ thuật thi công, thực hiện đúng tiến độ gói thầu đã ký kết. Đồng thời, đảm bảo tốt công tác bảo đảm giao thông, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, cấm đầy đủ các biển báo hiệu tạm thời.

- Tư vấn giám sát xây dựng: Thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, kiểm tra và kịp thời giải quyết các tồn tại vướng mắc cho các nhà thầu (kể cả công tác hiện trường lẩn công tác nội nghiệp). Nếu để xảy ra sự cố trong quá trình thi công tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm.

- Các nhà thầu không được sử dụng phần kinh phí đã được tạm ứng của gói thầu để thi công các dự án khác làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của gói thầu. Nếu phát hiện, giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chủ động đình chỉ thi công và đề xuất biện pháp xử lý để Bộ xem xét, quyết định.

- Để phối hợp thực hiện, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh mỗi tháng giao ban một lần với địa phương và các đơn vị liên quan tại hiện trường. Từ 3 - 6 tháng Bộ GTVT sẽ làm việc với UBND tỉnh một lần để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc.

### 2. Đoạn Chơn Thành - Đức Hoà:

Hiện các Cục, Vụ liên quan của Bộ GTVT và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai các thủ tục theo quy định để có thể triển khai khởi công dự án trong quý III/2008. Đề nghị UBND tỉnh Bình Phước quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh công tác GPMB đối với đoạn đi qua địa phận tỉnh thuộc dự án thành phần này.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo để các đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và thuộc tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện.

#### Nơi nhận :

- Bộ trưởng (b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (b/c);
- Chánh văn phòng Bộ GTVT (b/c);
- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở GTVT Bình Phước (để phối hợp);
- Cục Giám định & QLCL CTGT (để thực hiện);
- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- TEDI.S, Công ty QCI và các nhà thầu thi công gói thầu số 1, 2 đoạn qua thị xã Đồng Xoài (để thực hiện);
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Nguyên Long