

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện dự án khôi phục, cải tạo QL70

Ngày 18/12/2007 tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện của dự án khôi phục, cải tạo QL70. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án 1, 5 và các Nhà thầu tham gia thi công của dự án.

Sau khi nghe các Ban QLDA 1, 5 báo cáo tình hình thực hiện dự án và các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Ban Quản lý dự án 5:

- Phê bình Ban thiếu sát sao trong triển khai thực hiện dự án, yêu cầu Ban 5 bổ sung thêm cán bộ chuyên trách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu, đặc biệt là đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát.

- 04 gói thầu (9,10,11,12) Ban chưa trình kết quả đấu thầu, yêu cầu khẩn trương trình Bộ để triển khai thi công sau tết Nguyên đán.

- 05 gói thầu cần phải bổ sung báo cáo kết quả đấu thầu, yêu cầu Ban QLDA 5 khẩn trương thực hiện, trình Bộ phê duyệt để có thể triển khai thi công trong tháng 1/2008.

- Các gói thầu đang thi công, Ban QLDA5 chỉ đạo Nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết để kiểm tra giám sát chặt chẽ theo từng giai đoạn, không cho phép nhà thầu kéo dài tiến độ theo hợp đồng đã ký kết; phối hợp với Tư vấn TKKT kiểm tra lại khả năng về nguồn và tiến độ cung cấp vật liệu của các nhà thầu, bố trí công trường, bố trí trạm trộn bê tông nhựa hợp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu đáp ứng hoàn thành trong năm 2008 theo đúng tiến độ yêu cầu.

2. Ban Quản lý dự án 1:

- Gói thầu 13 hiện tại vẫn chưa phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán, yêu cầu Ban QLDA1 khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công trong quý 1/2008.

- 04 gói thầu đã được phê duyệt kết quả đấu thầu, Ban phối hợp với tư vấn, yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể và chi tiết để theo dõi chặt chẽ ngay từ khi khởi công, kịp thời phát hiện và xử lý nhà thầu vi phạm tiến độ theo hợp đồng. Kiểm tra việc bố trí công trường đảm bảo hợp lý, phát huy được khả năng cung cấp của các mô vật liệu đặc biệt là bố trí trạm trộn bê tông nhựa đáp ứng yêu cầu của dự án để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

3. Cục Giám định & QLCL CTGT:

- Ưu tiên giải quyết nhanh các thủ tục thẩm định, trình duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc dự án khôi phục nâng cấp QL70 khi có hồ sơ trình của Ban QLDA.

- Rà soát các chế độ chính sách để hướng dẫn cho Ban QLDA trong quá trình quản lý hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định hiện hành. Phối hợp với Ban

QLDA rà soát lại khả năng cung cấp của các mô vật liệu để có giải pháp kịp thời đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.

- Theo dõi, đôn đốc Ban QLDA 5 đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu tư vấn giám sát.

4. Một số nội dung khác:

- Công tác đảm bảo giao thông của dự án phải được đặt lên hàng đầu, không được để xảy ra ách tắc giao thông hay tai nạn trong quá trình thi công.

- Các Ban QLDA phải theo dõi chặt chẽ về mặt tiến độ như đã nêu trên, lập Ban chỉ huy tại hiện trường để kiểm tra đôn đốc, phát hiện kịp thời nhà thầu năng lực yếu, không có khả năng đảm trách công việc, có nguy cơ dẫn đến chậm tiến độ hợp đồng để kịp thời xử lý. Trường hợp nhà thầu chểnh mảng về mặt tiến độ, Ban QLDA phải có biện pháp giải quyết và đề xuất xử lý theo quy định.

- Đối với các vấn đề liên quan đến địa phương, Ban QLDA phải tổ chức bám sát để giải quyết các vấn đề vướng mắc, nếu cần thiết phải họp bàn để giải quyết phải thực hiện ngay để đảm bảo tiến độ thực hiện.

- Các Ban QLDA thực hiện việc phát động phong trào thi đua trên công trường, khích lệ tinh thần thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tất cả các đơn vị tham gia trong quá trình thi công dự án.

- Các Ban QLDA có báo cáo đề xuất Bộ về việc cho phép áp dụng Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ theo Nghị quyết 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 đối với Dự án QL70 để Bộ xem xét Quyết định. Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục GD& QLCL CTGT xem xét giải quyết sớm các nội dung này theo đề nghị của các Ban QLDA.

- Các Ban QLDA thực hiện giao ban hàng tháng với nhà thầu để nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có) tại công trường, kịp thời báo cáo Bộ những vấn đề vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết để đảm bảo tiến độ thi công. Hàng quý Bộ sẽ họp giao ban để kiểm điểm tiến độ dự án, các Ban QLDA chuẩn bị các nội dung báo cáo để đảm bảo khắc phục ngay những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Cuộc họp giao ban của Bộ tới đây sẽ tổ chức trước tế Nguyễn dân.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng xin thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ để các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Tổng Công ty TVTK GTVT;
- Lưu VT, TH(3).

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÍNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Công