

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
tại cuộc họp giải quyết tồn tại vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia**

Ngày 17/7/2008 tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp giải quyết tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Tham dự gồm có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng & chất lượng CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA Biển Đông.

Sau khi nghe Ban QLDA Biển Đông, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo quá trình thực hiện dự án và các tồn tại vướng, mắc trong quá trình triển khai, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng kết luận như sau:

- 1) Bộ GTVT đã có các văn bản số 4739/BGTVT-CGD ngày 23/6/2008 và số 5074/BGTVT-CGD ngày 07/7/2008 gửi Cục Đường bộ Việt Nam về việc giải quyết một số tồn tại đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia. Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương và nghiêm túc thực hiện nội dung các văn bản nêu trên.
- 2) Về tiến độ yêu cầu:
 - Đối với các cầu thuộc các gói thầu 01, 04, 05 và 06 đang triển khai thi công phải đảm bảo tiến độ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2009 (tháng 2/2009).
 - Đối với các cầu mới ký hợp đồng bắt đầu triển khai thi công phải đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo về thời gian thi công phải hoàn thành như sau: cầu 01 nhịp/12 tháng; 02 nhịp/15 tháng và 03 + 05 nhịp/18 tháng.
 - Đối với các cầu trên QL1A, yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.
 - Về tiến độ tổng thể: Đảm bảo hoàn thành toàn bộ 17 gói thầu của dự án trước Tết Nguyên đán 2010. Thống nhất tiến độ yêu cầu phải hoàn thành cụ thể cho từng cầu (phụ lục kèm theo).
- 3) Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam:
 - Chỉ đạo các nhà thầu trên cơ sở tiến độ yêu cầu cho từng cầu đã kết luận ở trên, rà soát, lập tiến độ thực hiện cho từng hạng mục thi công theo tiến độ yêu cầu của dự án. Căn cứ vào tiến độ đó, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Biển Đông, Tư vấn chỉ đạo quyết liệt, quản lý và theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ dự án.
 - Chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư thiết bị, tài chính để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ hoàn thành theo yêu cầu cho từng cầu, từng gói thầu và của toàn dự án.

- Thường xuyên bám sát hiện trường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện theo tiến độ yêu cầu của dự án. Kịp thời phát hiện các nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực, không đảm bảo tiến độ và có các biện pháp xử lý kiên quyết như bóc tách khoanh khối lượng còn lại của những hạng mục thi công không đảm bảo tiến độ, lập lại dự toán theo quy định hiện hành, thay thế, bổ sung tăng cường nhà thầu phụ thi công để đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án. Đề xuất báo cáo Bộ cơ chế thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ, phần khối lượng còn lại lập dự toán theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 4199/BGTVT-CGD ngày 02/6/2008 của Bộ GTVT.
- Yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu phải thực hiện ngay các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo ATGT tránh gây ách tắc, đảm bảo ATLĐ và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH. *ll*

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Công

PHỤ LỤC - TIẾN ĐỘ YÊU CẦU CỦA CÁC CẦU TRÊN QUỐC LỘ - DỰ ÁN TÍN DỤNG NGÀNH GTVT

ĐỂ CẢI TẠO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ QUỐC GIA (BƯỚC 1 - GIAI ĐOẠN 1)

(Kèm theo Thông báo số /TB-BGTVT ngày /7/2008 của Bộ GTVT)

TT		Thông tin gói thầu				Tiến độ hợp đồng				Ghi chú
	Miền	Tên cầu	Đường	Lý trình	Tỉnh	Nhà thầu thi công	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ngày kết thúc hợp đồng	Tiến độ hoàn thành yêu cầu	
Gói thầu số 01		Đã triển khai thi công						24 tháng	1/4/2010	
1	B	Quần Lưu	ĐT 78	Km 4+200	Hà Tây	LD CTCP Cơ giới TL & Cty Đạt Phương			18 tháng	Trước Tết Nguyên đán 2010
2	B	Vồ	QL 1	Km 272+159	Ninh Bình					
3	B	Do	QL 1	Km 276+215	Ninh Bình				Trước Tết Nguyên đán 2009	
4	B	Tống Giang	QL 1	Km 294+220	Thanh Hóa				(2/2009)	
5	B	Cử	QL 1	Km 295+441	Thanh Hóa					
Gói thầu số 02		Đang thi công						24 tháng	1/4/2010	
6	B	Khê	ĐT 205	Km 21+945	Hưng Yên	LD CT cầu 3 TL & CT CPXD số 6 TL			12 tháng	Tháng 9/2009
7	B	Bia		Km 10+250	Hải Dương				18 tháng	
Gói thầu số 03		Đang thi công						24 tháng	1/4/2010	
8	T	Diễn Thủy	QL 1	Km 421+927	Nghệ An	LD C.ty CTGT 473 và C.ty CP XD Tổng hợp 269				Trước Tết Nguyên đán 2010
9	T	Khe Tọ	QL 15	Km 220+455	Nghệ An					
10	T	Khe chẹt	QL 15	Km 399+77	Hà Tĩnh					
11	T	Sắt	QL 15	Km 408+396	Hà Tĩnh					
12	T	Cầu Trần	QL 15	Km 411+675	Hà Tĩnh					
Gói thầu số 04		Đang thi công						24 tháng	10/4/2008	
13	N	Ba Tháp	QL 1	Km 541+800	Ninh Thuận	LD Cty CPXD CT 510 và Cty CT Đường				
14	N	Gò Đén	QL 1	Km 1545+023	Ninh Thuận					
15	N	Cầu Đò	QL 1	Km 1545+775	Ninh Thuận					

TT	Thông tin gói thầu				Tiến độ hợp đồng				Ghi chú	
	Miền	Tên cầu	Đường	Lý trình	Tỉnh	Nhà thầu thi công	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ngày kết thúc hợp đồng		Tiến độ hoàn thành yêu cầu
16	N	Hệ Tại	QL 1	Km 1563+690	Ninh Thuận	Thủy			Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009)	Chuyển sang GD sau
17	N	Bảo	QL 27	Km 268+568	Ninh Thuận					
18	N	Bà Bồn1	QL 1	Km 1595+601	Bình Thuận					
19	N	Sông Đống	QL 1	Km 1631+875	Bình Thuận					
20	N	Bến Lợi	QL 1	Km 1701+065	Bình Thuận					
21	N	Sông Giêng	QL 1	Km 1766+990	Bình Thuận					
22	N	Sông Phan	QL 55	Km 103+440	Bình Thuận					
Gói thầu số 05			Đang thi công				24 tháng	10/4/2008		
23	N	Cái Bẩn Dưới	QL 54	Km 18+022	Đống Tháp	LD Cty CP CK&XDCT 465 và Cty Cp XDCTGT 419			Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009)	
24	N	Cái Bẩn Trên	QL 54	Km 18+464	Đống Tháp					
25	N	Cái Quýt	QL 54	Km 19+169	Đống Tháp					
26	N	Cái Mít	QL 54	Km 20+920	Đống Tháp					
27	N	Ông Tinh	QL 54	Km 21+541	Đống Tháp					
Gói thầu số 06			Đang thi công				24 tháng	10/4/2008		
28	N	Cái Dừa	QL 54	Km 23+644	Đống Tháp	Tổng Công ty XD CTGT 4			Trước Tết Nguyên đán 2009 (2/2009)	
29	N	Bông Súng	QL 54	Km 24+768	Đống Tháp					
30	N	Rạch Bàu	QL 54	Km 25+384	Đống Tháp					
31	N	Cầu Cống	QL 54	Km 25+689	Đống Tháp					
32	N	Rạch Da	QL 54	Km 27+079	Đống Tháp					
Gói thầu số 07			Chưa triển khai thi công				20 tháng		Cuối 2009	
33	B	Cốc Ly	ĐT HLS2	Km 14+453	Lào Cai	LD Cty XD&PT hạ tầng (LICOGI) và Cty TNHH Thành Phát				

TT		Thông tin gói thầu			Tiến độ hợp đồng				Ghi chú	
	Miền	Tên cầu	Đường	Lý trình	Tỉnh	Nhà thầu thi công	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ngày kết thúc hợp đồng		Tiến độ hoàn thành yêu cầu
Gói thầu số 08		Chưa triển khai thi công					20 tháng			
34	B	Trần Pò Pe	ĐT 254	Km 82+405	Bắc Kạn	Công ty xây dựng 99 - BQP			Cuối năm 2009	
35	B	Bản ồm	ĐT 254	Km 72+850	Bắc Kạn					
36	B	Na Mỡ	QL 3	Km 56+504	Thái Nguyên					
37	B	Ngọc Long 1	ĐT 252	Km 3+013	Thái Nguyên					
38	B	Ngọc Long 2	ĐT 252	Km 4+359	Thái Nguyên					
39	B	Gốc Duối	ĐT 261	Km 1+800	Thái Nguyên					
40	B	Yên Dương	ĐT 329	Km 8+398	Phú Thọ					
41	B	Tạ Xá	ĐT 329	Km 21+503	Phú Thọ					
42	B	Đội 12	ĐT 319	Km 10+200	Phú Thọ					
Gói thầu số 09		Chưa triển khai thi công								
43	T	Phú Khê	QL 1	Km 313+327	Thanh Hóa	LD Cty Đạt Phương & Cty CP Cơ giới TL			8/2009	
44	T	Sông Lý	QL 1	Km 344+197	Thanh Hóa				Cuối 2009	Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010
45	T	La Man	QL 1	Km 388+020	Nghệ An				8/2009	
46	T	Yên Lý	QL 1	Km 412+685	Nghệ An				8/2009	
47	T	Cầu Lối	QL 1	Km 415+520	Nghệ An				Cuối 2009	Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010
Gói thầu số 10		Đã triển khai thi công					24 tháng	4/5/2010		
48	T	An Cựu	QL 1	Km 827+598	TT Huế	LD C.ty CP c.trình ĐS và Công ty CP XDGT TTH			Quý II/2009	
49	T	Lương Điện	QL 1	Km 854+910	TT Huế				2/2009	Trước Tết Nguyên đán 2009
50	T	Cầu Bản	QL 49B	Km 12+200	TT Huế				Cuối 2008	
51	T	Cầu Bản	QL 49B	Km 12+400	TT Huế				Cuối 2008	

TT	Thông tin gói thầu				Tiến độ hợp đồng				Ghi chú	
	Miền	Tên cầu	Đường	Lý trình	Tỉnh	Nhà thầu thi công	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ngày kết thúc hợp đồng		Tiến độ hoàn thành yêu cầu
Gói thầu số 11		Chưa triển khai thi công					20 tháng			
52	B	Cầu 1-5	QL 21	Km 206+670	Nam Định	Cty CP TASCO			18 tháng	Trước Tết Nguyên đán 2010
53	B	Ngâm	ĐT 12	Km 13+450	Nam Định				18 tháng	Trước Tết Nguyên đán 2010
Gói thầu số 12		Chưa triển khai thi công					20 tháng			
54	N	Sóc Ven	QL 61	Km 64+122	Kiên Giang	LD C.ty CP xây dựng Tân An và C.ty TNHH XD Phú Vinh			12 - 15 tháng	Sau khi có mặt bằng (Tính từ thời điểm nhận bàn giao mặt bằng)
55	N	Cà Nhum	QL 61	Km 69+603	Kiên Giang					
56	N	Đường Xương	QL 61	Km 74+673	Kiên Giang					
Gói thầu số 13		Chưa triển khai thi công					20 tháng			
59	N	Thấy Phó Kỳ	QL 91	Km 83+200	An Giang				Cuối 2009	
Gói thầu số 14		Chưa triển khai thi công					22 tháng			
60	N	Tri Phái	QL 63	Km 79+982	Cà Mau	Công ty Cổ			Cuối 2009	Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010
Gói thầu số 15		Chưa triển khai thi công					19 tháng			
61	T	Sì	QL 45	Km 052+150	Thanh Hóa	Công ty CP Công trình Đường Sắt			Cuối 2009	Chậm nhất trước Tết Nguyên đán 2010
62	T	Thiếu	QL 47	Km 031+160	Thanh Hóa					
63	T	Khe Mực	QL 15	Km 134+973	Thanh Hóa					
Gói thầu số 16		Chưa triển khai thi công					610 ngày			
64	N	Bà Lãnh	QL 60	Km 88+362	Trà Vinh	Tổng Công ty xây dựng CTGT 1			12 tháng	Tháng 8/2009
65	N	Tiểu Cấn	QL 60	Km 91+720	Trà Vinh				Cuối 2009	
66	N	Te Te	QL 54	Km 115+909	Trà Vinh					
Gói thầu số 17		Đã triển khai thi công					24 tháng	1/4/2010		
67	T	Nhì 2	QL 1	Km 791+423	Quảng Trị	LD C.ty CP XDVT 525 và C.ty CP Miền Trung			2/2009	Trước Tết Nguyên đán 2009
68	T	Bà Bầu	QL 1	Km 1002+324	Quảng Nam				Cuối 2009	