

Số: 2739 /TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về việc thi công vượt lũ công trình đầu mối hồ chứa nước Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 03/6/2012, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã đi kiểm tra thực địa và chủ trì cuộc họp với các bên liên quan về tiến độ thi công vượt lũ công trình đầu mối hồ chứa nước Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng tham dự có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng công trình, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4), UBND huyện Hương Khê, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo của Chủ đầu tư và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận:

Trong thời gian qua các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn về thời tiết, tài chính để thi công công trình đáp ứng tiến độ, đảm bảo vượt lũ tiêu mẫn an toàn. Thời gian từ nay đến lũ chính vụ không còn nhiều song khối lượng công việc còn khá lớn, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình Bộ yêu cầu:

1. Ban 4 chỉ đạo các đơn vị tập trung cao độ công tác thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công liên tục 3 ca/ngày đêm, đảm bảo công tác đắp đập (cả đập chính và đập phụ) phải hoàn thành trước ngày 15/8/2012 theo đúng tiến độ Bộ đã duyệt. Thường xuyên tổ chức giao ban tại công trường với các bên liên quan kiểm điểm tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

2. Để đảm bảo tiến độ thi công vượt lũ, đồng ý cho mở rộng các mô vật liệu đất ở hạ lưu đập chính. Ban 4 chỉ đạo đơn vị Tư vấn thiết kế khẩn trương khảo sát lập hồ sơ theo quy định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hương Khê sớm hoàn tất các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng trước khi chặn kênh dẫn dòng để đắp đập phụ.

3. Việc bố trí vốn cho công trình: Bộ sẽ tập trung giải quyết trong tháng 6/2012.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- UBND, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh;
- UBND huyện Hương Khê;
- Cục QLXDCT;
- Vụ Kế hoạch;
- Ban 4;
- Lưu VT, XD (3b).

