

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với JBIC kiểm điểm tình hình giải ngân, danh mục dự án vay JBIC tài khoá 2008 và các vấn đề liên quan

Ngày 6/3/2008 theo đề nghị của JBIC, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với Trưởng đại diện JBIC tại Hà Nội để kiểm điểm tình hình giải ngân một số dự án danh mục dự án đề nghị vay JBIC tài khoá 2008 và các vấn đề liên quan. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHĐT, Tài chính, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường bộ VN, các Ban QLDA 18, 85, Thăng Long, Biển Đông, Cảng Hải Phòng và Văn phòng Bộ (danh sách đại biểu đính kèm).

Sau khi nghe trình bày của JBIC và báo cáo của các Ban QLDA, ý kiến của các Cục, Vụ tham dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

I/ Về tiến độ thực hiện và giải ngân một số dự án:

Để đạt mục tiêu giải ngân khoảng 5 tỷ Yên trong tháng 3 (tháng cuối của tài khoá 2007), yêu cầu các Ban QLDA, chủ đầu tư và các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ tập trung giải quyết các nội dung cụ thể của mỗi dự án như sau:

1/ Dự án nhà ga khách Sân bay Tân Sơn Nhất (TCTy cảng HKMN):

- Bổ sung hợp đồng tư vấn: Vụ KHĐT có văn bản yêu cầu TCTy Cảng HKMN làm việc chi tiết với Cục HKVN và Vụ KHĐT để có thể sớm phê duyệt ngay sau khi có văn bản của Thủ tướng Chính phủ (TTgCP).

2/ Dự án cầu Thanh Trì (Cục Đường bộ-Ban QLDA Thăng Long): Ban QLDA Thăng Long cam kết đạt tiến độ giải ngân như đã đề xuất với JBIC đối với gói 2,3 và dịch vụ tư vấn. Yêu cầu Ban QLDA Thăng Long giải quyết xong trước 15/3/2008 ngay sau khi có bản tính lại lệnh thay đổi (CCO) số 39 của nhà thầu gói 1.

3/ Dự án QL18 (Ban QLDA18): Ban QLDA 18 cam kết đạt tiến độ giải ngân như đã đề xuất với JBIC.

4/ Dự án cầu Bãi Cháy (Ban QLDA18):

- Về 23 CCO: Giao Cục Giám định chủ trì, phối hợp với Vụ KHĐT rà lại các nội dung đề nghị của Ban QLDA18 để xử lý xong trước 15/3/2008 .

- Về trượt giá đồng Yên: Giao Vụ KHĐT chủ trì, Cục Giám định phối hợp, mời Bộ TC, Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, tư vấn, nhà thầu xem xét đề nghị của nhà thầu và báo cáo lãnh đạo Bộ giải quyết (nếu trong thẩm quyền) hoặc xin chỉ đạo của TTgCP. Trường hợp vượt giá trị Hiệp định vay thì đề nghị JBIC bố trí bổ sung nguồn.

5/ Dự án cầu QL 1 GD 3 đoạn Cần Thơ- Cà Mau (Ban QLDA18):

Ban QLDA 18 có văn bản báo cáo Bộ về GPMB và tiến độ thực hiện của nhà thầu để lãnh đạo Bộ trực tiếp đi hiện trường và làm việc với các địa phương vào giữa tháng 3/2008.

6/ Dự án cảng Hải Phòng (Ban QLDA cảng HP):

Yêu cầu Ban QLDA cảng HP phối hợp với Vụ KHĐT để có văn bản về chủ trương đầu tư 9 hạng mục trước ngày 15/3, trên cơ sở đó Cục Giám định duyệt dự toán trước ngày 18/3, Ban làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu trước 21/3/2008. Ban QLDA cảng HP khẩn trương làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư để có thể thanh toán nốt 20% khối lượng cho nhà thầu gói 1.

7/ Dự án khôi phục cầu yếu giai đoạn 1 (Cục Đường bộ- Ban QLDA Biển Đông):

Cục ĐBVN có báo cáo để Bộ có văn bản (Cục Giám định dự thảo) cho phép điều chỉnh điều kiện hợp đồng về thời điểm thanh toán trượt giá trên cơ sở Thông tư của Bộ Xây dựng và thực tế biến động giá quá lớn trong giai đoạn này. Vụ KHĐT, Cục ĐBVN, Ban QLDA Biển Đông phối hợp xử lý thủ tục phê duyệt các cầu trong hạn mức vay của JBIC và điều chuyển các cầu còn lại.

8/ Dự án cảng Cái Mép- Thị Vải (Ban QLDA 85):

- Ban QLDA 85 lấy ý kiến bằng văn bản của Cục Hàng hải, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị JBIC và Bộ GTVT có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc cắt giảm khối lượng các gói thầu 1, 2, 4 và cho đấu thầu ngay gói 3 (nạo vét luồng và hệ thống phao tiêu báo hiệu hàng hải).

- Ban QLDA 85 trình Bộ phê duyệt điều chỉnh cơ cấu và TMĐT kèm theo báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. Vụ KHĐT chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Bộ phê duyệt và rà lại kế hoạch vốn 2008 để bố trí vốn đối ứng triển khai ngay gói thầu đường nối xuống cảng Cái Mép, có văn bản đề nghị Bộ KH&ĐT đăng ký vốn vay bổ sung cho dự án trong danh mục vay JBIC tài khoá 2008.

- Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA85 về kết quả rà soát TKKT và dự toán, Cục Giám định dự thảo văn bản Bộ lấy ý kiến JBIC về 3 phương án xử lý tình huống đấu thầu gói 1 và 2 như sau:

+ PA1: Tổ chức đấu thầu lại từ bước sơ tuyển.

+ PA2: Tổ chức đấu thầu lại với các nhà thầu đã qua sơ tuyển.

+ PA3: Mời nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và có giá đánh giá thấp nhất vào thương thảo hợp đồng.

9/ Về báo cáo tình hình quản lý xe cộ các dự án JBIC: Trong tuần từ 10/3/2008 Vụ Tài chính sẽ có văn bản cho JBIC.

II/ Về danh sách các dự án ưu tiên đề nghị vốn vay JBIC tài khoá 2008:

JBIC thống nhất với Bộ GTVT danh mục các dự án sau:

- Cao tốc Bắc-Nam đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi: đồng tài trợ JBIC+WB trong đó vốn JBIC đoạn Đà Nẵng -Quảng Nam.

- Cao tốc Bến Lức- Long Thành: đồng tài trợ JBIC+ADB trong đó vốn JBIC cho 2 cầu Bình Khánh và Phước Khánh, JBIC ủng hộ việc Bộ GTVT là chủ quản đầu tư vì đây là tuyến vành đai, cần sự phối hợp với quy hoạch mạng cao tốc.

- Cảng Lạch Huyện: đồng tài trợ JBIC+EDCF. Bộ GTVT sẽ sớm chủ trì họp với 2 nhà tài trợ để cụ thể hoá nội dung này.

Riêng đoạn Ninh Bình- Thanh Hoá- Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc-Nam : JBIC sẽ xin ý kiến Tokyo và thông báo lại khả năng tài trợ trong tài khoá 2008 hay tài khoá sau.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr. Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Cục HHVN;
- TCTy Cảng HKMN;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Nguyên Long

Công tác hiện: đang tại no JRIC-EDCF. Bộ GTVT sẽ sớm có tin
non và 2 nhà ở tại 05 có tin nội dung này.

Kính đơn kính kính- Thanh Hoa- Bãi Vot thuộc cao tốc Bắc-Nam : JBIC
ở địa điểm này có thông báo lại khả năng tái tư trong tài khoá 2008 hay tại
khóa sau.

Trên đây là nội dung. Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên
quan (theo chức năng).

T. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

[Handwritten signature]



Nguyễn Long

- Nội dung:
- Bộ trưởng (02 buổi)
 - TT. Phó Thủ tướng (02 buổi)
 - TT. Nguyễn Hồng Trường (02 buổi)
 - TT. Lê Mạnh Thắng (02 buổi)
 - Chánh Văn phòng (02 buổi)
 - Ông HUYK
 - TT. Công HUYK
 - Các cơ quan, đơn vị có liên
 - Lưu VT, TH

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỌP

Nội dung cuộc họp : Kiểm điểm tiến độ giải ngân dự án JBIC và danh sách dự án đề nghị vốn JBIC

Thời gian : 10h00 ngày 6/3/2008

Địa điểm : Phòng 7 Nhà A - Bộ GTVT

Chủ trì : Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức

TT	HỌ TÊN	ĐƠN VỊ	CHỮ KÝ
1			
2	Ngô Chí Thành	Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính	
3	Đào Thanh Thảo	CV	
4	Trịnh Xuân Cường	Phó Cục trưởng Cục Giám định	
5	Vũ Bắc	Phó Cục trưởng - Cục ĐBVN	B
6	Nguyễn Tân Ichon	TGD - Ban QLDA Kiên Giang	}
7	Trương Thanh Hải	POA - Ban QLDA Kiên Giang	
8	Nguyễn Đức Thuận	Phó TGD Ban QLCA Đ	
9	Đi Văn Dung	Tổng phụ ICT IU	
10	Nguyễn Hòa Lợi	T. Phó P.Đ	
11	Nguyễn Trung Sỹ	PTGD Ban QLDA Đ	}
12	Nguyễn Anh Tuấn	TP ODA Ban Đ	
13	Trần Hải Xương	} Ban quản lý dự án Cảng Hải Phòng	}
14	Phạm Hoàng Long		
15	Mr. Mori	JBIC	
16	Mr. Omura	"	
17	Mr. Toyoda	"	
18	Ms. Miura	"	
19	Ms. Minh Anh	"	
20	Ms. Lưu Ba	"	
21	Ms. Nguyễn	"	
22	Vũ Xuân Hòa	Ban QLDA Thăng Long	}
23	Phạm Thanh Bình	- nt -	
24	Koichi Kato	Vụ KTR	}
25	Hyōtal Kōjō	- "	

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỌP

Thời gian: 10h00 ngày 02/03/2008
 Địa điểm: Phòng 7 Nhà A - Bộ GTVT
 Chủ trì: Thủ trưởng Bộ GTVT

Nội dung cuộc họp: Kiểm tra tiến độ giải ngân dự án TBIC và danh sách dự án
 để nghị với TBIC

TT	HỌ TÊN	ĐƠN VỊ	CHỨC VỤ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			