

Số: **92** /TB-BGTVT

Hà Nội, ngày **13** tháng 3 năm 2008

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức

**Tại cuộc họp bàn về giải quyết các vấn đề còn tồn tại phục vụ quyết toán
Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Hoà Bình – Sơn La**

Ngày 06/03/2008, tại Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp bàn về giải quyết các vấn đề tồn tại phục vụ quyết toán, Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Hoà Bình – Sơn La.

Tham dự cuộc họp bao gồm các lãnh đạo, chuyên viên Cục Giám định và QLCL CTGT, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Thanh tra Bộ, Ban QLDA 1, Ban QLDA Đường bộ 2, Ban QLDA 5, Ban QLDA Thăng Long.

Sau khi nghe Cục Giám định và QLCL CTGT báo cáo tình hình dự án, các vấn đề còn tồn tại trong giải quyết các kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), quyết toán dự án, các ý kiến tham gia của Vụ KHĐT, Tài Chính, Thanh tra Bộ và các Ban QLDA, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Hoà Bình – Sơn La được Thủ tướng Chính phủ duyệt đầu tư tại Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 05/12/2001 với tổng mức đầu tư (TMĐT) là 2.563,16 tỷ đồng. Dự án triển khai thực hiện từ quý IV/2001 đến quý IV/2004 và đã tổ chức khánh thành vào tháng 2/2005. Đến nay dự án còn đang thực hiện tiếp gói thầu số 1 (khu vực Thị xã Hoà Bình), để kết thúc dự án, phục vụ ngay cho việc quyết toán công trình, Bộ xác định dự án thực hiện trong giai đoạn Luật, Quy chế đầu tư trong xây dựng cơ bản đang điều chỉnh, chưa đồng bộ dẫn đến KTNN đã kết luận một số điều Bộ chưa thống nhất cần báo cáo xin ý kiến Thủ tướng quyết định. Hơn nữa, các Ban QLDA chưa sát sao trong sự phối hợp với KTNN để giải quyết, còn để kéo dài, nhiều vấn đề còn tồn đọng.

Để giải quyết dứt điểm phục vụ quyết toán Dự án cần tiến hành các công việc sau:

- Các Ban QLDA phối hợp với Cục Giám định và QLCL CTGT, các Vụ của Bộ rà soát toàn bộ dự án, tổng hợp các hạng mục theo kết luận của KTNN đã được Thủ tướng chấp thuận giải quyết, các hạng mục đã được các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng thống nhất kiến nghị Thủ tướng nhưng chưa được Thủ tướng chấp thuận để Bộ GTVT tiếp tục có văn bản giải trình bổ sung và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét;

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh dự án, cơ cấu TMĐT, sử dụng phần kinh phí còn lại trong TMĐT để đầu tư bổ sung thêm một lớp bê tông nhựa tại những đoạn có lưu lượng giao thông lớn và thi công ngay những vị trí nước ngầm, kiên cố hoá nền mặt đường thuộc tiểu dự án 1 đã giao thiết kế.

H TTT

- Các Ban QLDA tổng hợp số liệu TMĐT của từng tiểu dự án trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh, tính toán TDT điều chỉnh các tiểu dự án, khi có ý kiến cuối cùng về kết luận của KTNN trình Bộ phê duyệt làm cơ sở quyết toán.

Tổ chức thực hiện:

- Bộ GTVT thành lập tổ công tác giải quyết các tồn tại của dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Hoà bình – Sơn La:

+ Ông Trần Quốc Việt – Cục phó Cục Giám định & QLCL CTGT – Tổ trưởng

+ Ông Nguyễn Ngọc Đông – Vụ phó Vụ Kế hoạch đầu tư – Tổ phó;

+ Ông: Đỗ Văn Quốc – Vụ trưởng Vụ Tài Chính;

+ Ông Nguyễn Tiến Súc – Phó chánh Thanh tra Bộ;

+ Ông Lê Quý Sơn – PTGD Ban QLDA 1;

+ Ông Cao Văn Hùng – PTGD Ban QLDA 5;

+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – PTGD Ban QLDA Thăng Long;

+ Ông Nguyễn Minh Dũng – Trưởng phòng KTCL Ban QLDA ĐBII;

và các chuyên viên phụ trách của các Cục, Vụ, Ban QLDA làm tổ viên.

- Tổ công tác có trách nhiệm rà soát toàn bộ dự án, tham mưu cho Bộ giải trình bổ sung, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vướng mắc của Dự án phục vụ quyết toán, kết thúc dự án.

Trên đây là các kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về giải quyết các vấn đề còn tồn tại phục vụ quyết toán dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Hoà bình – Sơn La.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (-nt-);
- TT Nguyễn Hồng Trường (-nt-);
- Cục Đường bộ Việt nam;
- Thanh tra Bộ;
- Cục Giám định & QLCL CTGT;
- Vụ Tài chính, KHĐT, KHCN;
- Các Ban QLDA: 1, 5, Đường bộ II, Thăng Long;
- TEDI;
- Lưu: VT, CGĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Nguyên Long