

**THÔNG BÁO****Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn – Bãi Trành**

Ngày 27/06/2008, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã tiến hành kiểm tra hiện trường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn – Bãi Trành, tỉnh Thanh Hoá. Tham gia đoàn kiểm tra, về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi - Bí thư tỉnh uỷ; các đồng chí: Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Về phía Bộ GTVT có đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định và QLCLCTGT, Văn phòng Ủy ban ATGTQG, Văn phòng Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn – Bãi Trành, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

**1. Đối với cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 1A**

Đồng ý giải pháp kỹ thuật hạ thấp nền đường Quốc lộ 1A để đảm bảo độ tĩnh không của cầu vượt nút giao với Quốc lộ 1A theo quy định. Giao Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng phương án hạ thấp nền đường Quốc lộ 1A khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn.

Trong thời gian chưa thực hiện việc hạ thấp nền đường Quốc lộ 1A, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh bổ sung 02 công khung giới hạn trên Quốc lộ 1A theo hai hướng giao thông để cảnh báo và khống chế tĩnh không đối với các phương tiện giao thông khi đi dưới cầu vượt.

Giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà thầu cho tiếp tục thi công để đảm bảo hoàn thành hạng mục cầu vượt nút giao Quốc lộ 1 vào tháng 8/2008.

**2. Về công tác giải phóng mặt bằng**

Đồng ý đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc đền bù vĩnh viễn phần diện tích đất mượn tạm 3m còn tồn đọng, vướng mắc trên đoạn Km 2+600 – Km 4+000. Đề nghị UBND tỉnh quyết định nhưng đảm bảo nguyên tắc không áp dụng hồi tố cho các đoạn đã giải phóng mặt bằng xong. UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo quyết liệt để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 31/07/2008. Đối với những đoạn tuyến không đáp ứng được tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 31/7/2008, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ bàn giao lại cho địa phương.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá có phương án bảo vệ nhà thầu thi công đối với những đoạn các hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng tái lấn chiếm hoặc cản trở, phải cưỡng

ché giải phóng mặt bằng. Kinh phí hỗ trợ cho công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng được thanh toán từ kinh phí của dự án.

### 3. Yêu cầu đối với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

- Thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Đôn đốc địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng cam kết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Tư vấn, nhà thầu triển khai đúng tiến độ Dự án. Đối với những đoạn đã có mặt bằng, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà thầu hoàn thành trong tháng 07/2008; những vị trí được bàn giao mặt bằng trong tháng 07/2008, yêu cầu hoàn thành chậm nhất vào 30/9/2008. Trong quá trình triển khai nếu nhà thầu không nghiêm túc thực hiện, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chủ động cử chuyên, điều chuyển cho những đơn vị khác.

- Kiểm tra khối lượng thi công hàng tháng, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán và giải ngân cho các nhà thầu.

### 4. Yêu cầu đối với nhà thầu

- Tập trung lực lượng thi công đúng tiến độ đã cam kết, đảm bảo tiến độ dự án.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo giao thông suốt theo quy định, đặc biệt đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, có biện pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với những điểm phức tạp về giải phóng mặt bằng, phải triển khai thi công ngay khi được địa phương bàn giao mặt bằng để tránh tình trạng tái lấn chiếm. Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong trường hợp phải cưỡng chế giải phóng mặt bằng.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh công tác giải ngân của dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (nt);
- Các đơn vị dự hợp;
- Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH & UBND tỉnh Thanh Hoá;
- Sở GTVT tỉnh Thanh Hoá;
- Các nhà thầu (do Ban QLDA ĐHCN chuyển);
- Lưu VT, TH (B).



Nguyễn Văn Công