

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp bàn phương án xử lý các vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy

Ngày 26/8/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp bàn phương án tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài chính, Cục QLXD & CLCTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA2, Tổng công ty XDCTGT1.

Sau khi nghe Tổng công ty XDCTGT1 báo cáo quá trình thực hiện công tác đấu thầu hạng mục “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc cáp dây văng và hệ thống quản lý kiểm soát giao thông cầu Bãi Cháy” và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

- Thành lập Tổ tư vấn đấu thầu tham mưu Lãnh đạo Bộ xử lý các vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy, gồm đại diện các cơ quan, đơn vị sau: Vụ KHCN(chủ trì), Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Cục QLXD và CLCTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 2 và Tổng công ty XDCTGT1;

- Tổ tư vấn đấu thầu có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện công tác đấu thầu, hồ sơ mời thầu hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy; xem xét, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu; mời các nhà thầu tham dự đấu thầu(Advintam, Futurtec) làm rõ các vấn đề trong hồ sơ mời thầu và thương thảo để có thể lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy; báo cáo, đề xuất các phương án lựa chọn nhà thầu trình Bộ xem xét, quyết định trước ngày 15/9/2008.

- Trường họp không thể lựa chọn được nhà thầu thực hiện hạng mục trên thì thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, giao tổ tư vấn đấu thầu tham mưu, đề xuất nhà thầu dự kiến chỉ định thầu; Ban QLDA 2 tiến hành lập dự toán gói thầu, trình Bộ phê duyệt trước khi tiến hành chỉ định thầu. Hoàn thành cuối tháng 9/2008.

- Do Hiệp định vay vốn của JBIC đã hết hạn vào ngày 26/7/2008, kinh phí thực hiện gói thầu phải lấy từ nguồn vốn đối ứng của dự án. Giao cho Vụ KHĐT

dự thảo văn bản trình Chính phủ bổ sung nguồn vốn đối ứng để thực hiện gói thầu hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy.

- Tiến độ thực hiện: Chậm nhất đến đầu 10/2008 phải hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và tiến hành thực hiện ngay gói thầu hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy trước khi thời hạn bảo hành công trình của Nhà thầu Shimizu kết thúc vào tháng 11/2008. Ban QLDA 2 theo dõi đôn đốc Tổng công ty XDCTGT1 để xử lý, báo cáo Bộ các vấn đề liên quan kịp thời.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c)
- T.Tr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Công