

Số: 307...../TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 9 tháng 07 năm 2008

**THÔNG BÁO****Kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án đường Hành lang ven biển phía Nam.**

Ngày 25/6/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án đường Hành lang ven biển phía Nam. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục ĐBVN, Cục GD&QLCLCTGT, Ban QLDA Mỹ Thuận (PMU MT), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (EDCF).

Sau khi nghe Ban QLDA Mỹ Thuận báo cáo tiến độ thực hiện dự án, ý kiến của các cơ quan tham mưu và các nhà tài trợ ADB, EDCF; Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1/ Công tác GPMB: Căn cứ uỷ quyền của Cục ĐBVN, PMU Mỹ Thuận khẩn trương triển khai công tác cấm cọc GPMB, yêu cầu đến 19/8/2008 phải bàn giao cọc GPMB cho địa phương. Cục ĐBVN và PMU Mỹ Thuận chuẩn bị nội dung và bố trí lịch đề Lãnh đạo Bộ GTVT họp với các địa phương (mời đến Ban GPMB cấp huyện) có Dự án đi qua để thống nhất các vấn đề có liên quan đến công tác GPMB, thời gian họp dự kiến từ 27- 29/8/2008.

2/ Tiến độ triển khai công tác Tư vấn thiết kế chi tiết và giám sát của Dự án yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện như sau:

TT	Nội dung công việc	Tiến độ hoàn thành		
		Vốn ADB	Vốn EDCF	
			Minh lương - Thứ Bảy	Tuyển tránh Rạch Giá
1	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	30/6/08	09/7/08	16/7/08
2	Phát hành hồ sơ mời thầu	11/7/08	11/7/08	13/8/08
3	Mở thầu	25/8/08	31/7/08	26/9/08
4	Xét thầu:			
	+ Xét thầu và lập báo cáo	20/9/08	14/8/08	15/10/08
	+ Thẩm định và các cấp phê duyệt kết quả xét thầu	20/10/08	11/9/08	22/10/08
5	Đàm phán ký kết hợp đồng	30/10/08	30/9/08	27/10/08

6	Trình phê duyệt hợp đồng	15/11/08	13/10/08	30/10/08
7	Trao hợp đồng và huy động Tư vấn	30/11/08	15/10/08	30/10/08

3/ Để đảm bảo triển khai tốt Dự án, Bộ GTVT thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án do Thứ trưởng Bộ GTVT làm Trưởng ban và các đơn vị tham gia trong Ban chỉ đạo như sau:

- + Vụ KHĐT: 02 người (01 Lãnh đạo + 01 Chuyên viên);
- + Vụ KHCN: 01 người (Lãnh đạo);
- + Vụ Hợp tác Quốc tế: 01 người (Lãnh đạo);
- + Cục ĐBVN: 03 người (01 Lãnh đạo + 02 Chuyên viên);
- + Cục GD&QLCLCTGT: 02 người (01 Lãnh đạo + 01 Chuyên viên);
- + Tổ công tác của Bộ Trưởng: 01 người;
- + PMU Mỹ Thuận: 03 người (01 Lãnh đạo + 02 Chuyên viên);
- + UBND tỉnh Cà Mau: 01 Phó chủ tịch tỉnh;
- + UBND tỉnh Kiên Giang: 01 Phó chủ tịch tỉnh.

4/ Giao Vụ KHĐT trên cơ sở Thông báo này làm Văn bản quy định thời gian hoàn thành chi tiết từng công việc làm cơ sở kiểm tra và đôn đốc tiến độ.

5/ Giao Cục GD&QLCLCTGT dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký đề nghị các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang cử lãnh đạo tỉnh tham gia Ban chỉ đạo. Trên cơ sở thành phần Ban chỉ đạo như trên Cục GD&QLCLCTGT làm các thủ tục để lập danh sách cụ thể chuyên Vụ Tổ chức - Cán bộ dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng phê duyệt.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các cơ quan dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Công