

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1372 /BKHDĐT-QPAN

V/v đề nghị thẩm định nguồn vốn và phân vốn dự án sử dụng ngân sách trung ương phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh.

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có công văn số 377/ BC-UBND ngày 31/12/2012; công văn số 378/ BC –UBND ngày 31/12/2012 báo cáo về đề nghị thẩm định nguồn vốn và phân vốn dự án sử dụng ngân sách trung ương phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh đối với dự án Cải tạo, nâng cấp đường Đội Cấn- Quốc Khánh, huyện Tràng Định và dự án Đường vào kho kỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Vấn đề này Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Đội Cấn- Quốc Khánh, huyện Tràng Định đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2242/ QĐ-UBND ngày 13/11/2009, với tổng mức đầu tư 45,796 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2010-2012; dự án Đường vào kho kỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1067/ QĐ-UBND ngày 24/8/2009, với tổng mức đầu tư 30,313 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2010-2012. Đến năm 2013 vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương có mục tiêu chương trình quản lý bảo vệ biên giới cho 2 dự án này đạt 100% theo tổng mức đầu tư được duyệt; 2 công trình hoàn thành năm 2013.

Việc địa phương có các báo cáo trên đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư đối với 2 dự án này lý do vì công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ bàn giao mặt bằng thi công chậm; do việc thay đổi về điều chỉnh giá vật liệu, chi phí nhân công, máy thi công ... làm tổng mức đầu tư 2 dự án này tăng là 30,873 tỷ đồng (dự án Cải tạo, nâng cấp đường Đội Cấn- Quốc Khánh, huyện Tràng Định tăng 14,472 tỷ đồng- 31,6%; dự án Đường vào kho kỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tăng 16,401 tỷ đồng- 54,1%;).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo đúng các nội dung nêu tại công văn số 126/BXD-KTXD “ V/v hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCT” ngày 22/01/2013 của Bộ Xây dựng. Nếu cần thiết vẫn phải điều chỉnh dự án đầu tư, thì đối với phân vốn tăng thêm 30,873 tỷ đồng, do điều chỉnh dự án đầu tư, đề nghị địa phương cân đối bằng nguồn ngân sách của địa phương để bảo đảm. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT+ Vụ QPAN (Trước) 4

KT. BỘ TRƯỞNG

CHIEU TRƯỞNG



Cao Việt Sinh