

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3159** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **29** tháng **10** năm 2013

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu  
Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; Hạng mục: Nhà mô**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;


Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình - Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Hạng mục: Nhà mô; Quyết định số 2269/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình - Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Hạng mục: Nhà mô;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 210/TTr-SYT ngày 20/9/2013; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch đấu thầu số 249/BC-SKHĐT ngày 27/9/2013,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; Hạng mục: Nhà mô; cụ thể như sau:



**1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong Dự án đầu tư xây dựng công trình:**

a) Thời gian thực hiện dự án: đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Mục 9, Điều 1 của Quyết định số 2269/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2010 là: Năm 2008 - 2011; điều chỉnh thành: **Năm 2008 - 2014.**

b) Về các nội dung điều chỉnh do thay đổi thiết kế dự toán, không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư: Giao Sở Y tế (Chủ đầu tư) tự điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Mục 2 của Điều 14, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

**2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 12 lavabor rửa tay tiết trùng tự động và thiết bị điều khiển cửa tự động (Hạng mục: Nhà mổ; Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định); cụ thể như sau:**

a) Phần công việc đã thực hiện: Thuê thẩm định giá thiết bị, phê duyệt dự toán thiết bị; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Quản lý dự án; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Phần công việc tổ chức đấu thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn:</b>								
1	Tư vấn kiểm toán	12.773	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Tỷ lệ phần trăm	15 ngày
<b>Mua sắm hàng hóa:</b>								
2	Gói thầu số 01: <i>Mua sắm, lắp đặt 12 lavabor rửa tay tiết trùng tự động</i>	1.145.400	Ngân sách Nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2013	Hợp đồng trọn gói	90 ngày

*Handwritten signature*

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Gói thầu số 02: <i>Mua sắm, lắp đặt thiết bị điều khiển cửa tự động</i>	4.130.797	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2013	Hợp đồng trộn gói	90 ngày
<b>Tổng cộng giá trị 03 gói thầu: 5.288.970.000 đồng.</b>								
<b>Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng.</b>								

### 3. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng trang thiết bị theo đúng chủng loại, mẫu mã, tính năng, thông số kỹ thuật quy định; về tính đồng bộ của thiết bị gắn với công trình; về hiệu quả của việc đầu tư và khai thác sử dụng đối với các thiết bị được mua sắm.

- Các nội dung khác của Dự án đầu tư không nêu tại Quyết định này: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định số 1756/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2269/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1756/QĐ-CTUBND ngày 18/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2269/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT VX;
- Lưu VP, K15.

*M*



Mai Thanh Thắng